



11 de Octubre de 2022.

OFICIO No.: MAP/2022-247

**ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. BERTHA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.

Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	328227.36	1969364	16.67	328227.36	1969364	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	2do. Trimestre	41.67	820568.37	1969364	41.67	820568.37	1969364	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	1312909.38	1969364	66.67	1312909.38	1969364	EN ESTE TERCER TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.
	4to. Trimestre	100.00	1969364.00	1969364				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	1969364	1969364				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	328227.36	1969364	4.29	84551	1969364	EN EL ÍNDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE HAY OBRAS QUE ESTÁ EN PROCESO LA LICITACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	820568.37	1969364	35.23	693826.73	1969364	EN EL ÍNDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE Y EN UNA OBRA DE MANTENIMIENTO.
	3er. Trimestre	66.67	1312909.38	1969364	63.18	1244185.80	1969364	EN EL ÍNDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE HA PAGADO MENOS DE LO QUE SE HA RECAUDADO.
	4to. Trimestre	100.00	1969364	1969364				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	21.28	820568.37	38555	13.75	820568.37	59679.58	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS.
	4to. Trimestre	21.28	1969364	92532				
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	15.45	92532	80149	-100.00			

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	0.00	0	3		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	8	EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	0.00	0	10				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	100.00	3	3		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	71.43	5	7	87.50	7	8	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REGISTRAN SIETE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS DOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DOS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO, UNO EN ALCANTARILLADO Y UNO EN AGUA POTABLE.
	4to. Trimestre	70.00	7	10				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	0.00	0	3		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	28.57	2	7	12.50	1	8	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REGISTRA UN PROYECTO COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN.
	4to. Trimestre	30.00	3	10				

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
<p>NOTA: EN FISM-DF 2022 NO SE REGISTRA NINGUNA OBRA, DEBIDO A QUE EN ESTE TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022, HASTA EL MOMENTO NO SE HA CARGADO NINGUNA OBRA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL EJERCICIO 2022 (MIDS 2022) AL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRASFERIDOS (SRFT).</p>																

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220302137275		802210	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA	ATLEQUIZAYÁN	\$ 313,931.87	\$ 313,931.87	\$ 313,931.87	\$ 313,931.87	\$ 313,931.87	\$ 313,931.87	\$ 313,931.87	100.00	100.00	M2	71.79	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	80	1	2022	2	33	I	4		1	3662.91	0												<p>§ 3,662.91 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FISM-DF Y SE REINTEGRARAN A LA TESOFE.</p> <p>EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA EN PROCESO.</p> <p>EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS Y AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO Y DE LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR JUAN DE ZUMÁRRAGA CON C.C.T. 21DCC0008W LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO.</p> <p>EN ESTA PARTIDA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SECCIÓN PÉREZ Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO.</p> <p>EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ALDAMA LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p>	
		2										1	441	4400000	4826909.77	4826909.77	4826909.77	4421243	4421243	4421243				
		2										2	612	2500000	2946864.96	1565875.79	2946864.96	1237360.72	1237360.72	1237360.72				
		2										2	614	1130722.59	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62				
		2										2	615	1678349	1774291.65	1120771.42	1120771.42	1120771.42	1120771.42	1120771.42				
		2										2	619	463475.41	0	0	0	0	0	0				
21	80	1	2022	2	33	I	5		1	579.24	0												<p>§ 579.24 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FORTAMUN-DF Y SE REINTEGRARAN A LA TESOFE.</p> <p>EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LA ACCION ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.</p> <p>EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCION ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN</p> <p>EN ESTA PARTIDA DE LA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE ZACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %</p> <p>EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y DE LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p> <p>EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p>	
		2										1	358	122400	122400	122400	122400	81600	81600	81600				
		2										1	311	375326	375326	301194.58	375326	273271	273271	273271				
		2										1	853	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2				
		2										2	614	896255.07	896255.07	313931.87	313931.87	313931.87	313931.87	313931.87				
		2										2	622	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73				

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Atlequizayan	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	3662.91	0			10172547	10172547	8138037.6	9519026.77	7403855.76	7403855.76	7403855.76			N/A	8138037.6		[[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Atlequizayan", "Observación": "\$ 3,662.91 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FISM-DF Y SE REINTEGRARÁN A LA TESOFE."]]	
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1130722.59	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SECCIÓN PÉREZ Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO.	
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	441 - Ayudas sociales a personas	4400000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA EN PROCESO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2500000	2946864.96	1565875.79	2946864.96	1237360.72	1237360.72	1237360.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA EN PROCESO.	
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	463475.41	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS Y AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO Y DE LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR JUAN DE ZUMÁRRAGA CON C.C.T. 21DCC0008W LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1678349	1774291.65	1120771.42	1120771.42	1120771.42	1120771.42	1120771.42	1120771.42	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC. EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ALDAMA LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	4826909.77	4826909.77	4826909.77	4826909.77	4421243	4421243	4421243	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONADO, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA EN PROCESO.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Atlequizayan	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	579.24	0		Total del Programa Presupuestario	1969364	1969364	1312909.38	1387040.8	1244185.8	1244185.8	1244185.8			N/A	1312909.38		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Atlequizayan", "Observación": "\$ 579.24 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FORTAMUN-DF Y SE REINTEGRARÁN A LA TESOFE."]]
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	896255.07	896255.07	313931.87	313931.87	313931.87	313931.87	313931.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y DE LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	375326	375326	301194.58	375326	273271	273271	273271	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCION ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA DE LA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE ZACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	122400	122400	122400	122400	81600	81600	81600	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LA ACCIÓN ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Preliminar

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	3	Puebla	Attequizayan		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	28.57143	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:carlosfloren ciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.	28.57143	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:carlosfloren ciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.	12.5	Otras causas	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REGISTRAN UN PROYECTO COMPLEMENTARIO EN LA MIDS EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN.	228.57	Validado
2022	3	3	Puebla	Attequizayan		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	71.42857	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:carlosfloren ciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.	71.42857	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:carlosfloren ciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.	87.5	Otras causas	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REGISTRAN SIETE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DOS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO, UNO EN ALCANTARILLADO Y UNO EN AGUA POTABLE.	122.5	Validado
2022	3	3	Puebla	Attequizayan		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:carlosfloren ciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	0	{just1:{ciclo:2022,trim:3,just:Otras causas,usuario:carlosfloren ciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	0	Otras causas	EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.		Validado

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	3	3	Puebla	Atlequizayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:{ciclo:2022,trim:3,jus:Otras causas,usuario:carlosflorenciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN		{just1:{ciclo:2022,trim:3,jus:Otras causas,usuario:carlosflorenciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN	63.17704	Otras causas	EN EL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE HA PAGADO MENOS DE LO QUE SE HA RECAUDADO	94.77	Validado
2022	3	3	Puebla	Atlequizayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:{ciclo:2022,trim:3,jus:Otras causas,usuario:carlosflorenciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN		{just1:{ciclo:2022,trim:3,jus:Otras causas,usuario:carlosflorenciov,fecha:15/10/22}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN	66.66667	Otras causas	EN ESTE TERCER TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN	100	Validado