



09 de Enero de 2023.

OFICIO No.: MAP/2023-011

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE


C. BERTHA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN,

PUEBLA  
2021-2024

Archivo. Control de Gestión.



**MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2022**

**FISM-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402168315	285255	802202	MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS Y AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K	ATLEQUIZAYÁN	\$ 463,475.41	\$ 463,475.41	\$ 463,475.41	\$ 463,475.41	\$ 463,475.41	\$ 463,475.41	\$ 463,475.41	100.00	100.00	M2	411.08	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402168320	285268	802203	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA	ATLEQUIZAYÁN	\$ 1,599,094.58	\$ 1,599,094.58	\$ 1,599,094.58	\$ 1,599,094.58	\$ 1,599,094.58	\$ 1,599,094.58	\$ 1,599,094.58	100.00	100.00	M2	3213.90	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402168370	285427	802203	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 1,300,905.42	\$ 1,300,905.42	\$ 1,300,905.42	\$ 1,300,905.42	\$ 1,300,905.42	\$ 1,300,905.42	\$ 1,300,905.42	100.00	100.00	M2	2681.80	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402168376	285480	802206	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ALDAMA	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 1,120,771.42	\$ 1,120,771.42	\$ 1,120,771.42	\$ 1,120,771.42	\$ 1,120,771.42	\$ 1,120,771.42	\$ 1,120,771.42	100.00	100.00	M2	348.55	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402168377	285485	802207	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA	ATLEQUIZAYÁN	\$ 1,085,675.49	\$ 1,085,675.49	\$ 1,085,675.49	\$ 1,085,675.49	\$ 1,085,675.49	\$ 1,085,675.49	\$ 1,085,675.49	100.00	100.00	M2	737.66	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402176125	323016	802207	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 841,234.28	\$ 841,234.28	\$ 841,234.28	\$ 841,234.28	\$ 841,234.28	\$ 841,234.28	\$ 841,234.28	100.00	100.00	M2	323.65	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402176145	323078	802209	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 297,850.71	\$ 297,850.71	\$ 297,850.71	\$ 297,850.71	\$ 297,850.71	\$ 297,850.71	\$ 297,850.71	100.00	100.00	PIEZAS	22.00	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402176159	323190	802211	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR JUAN DE ZUMÁRRAGA CON C.C.T. 21DCC0008W	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 185,529.31	\$ 185,529.31	\$ 185,529.31	\$ 185,529.31	\$ 185,529.31	\$ 185,529.31	\$ 185,529.31	100.00	100.00	M2	30.34	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402176164	323217	802212	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SECCIÓN PÉREZ	ATLEQUIZAYÁN	\$ 326,629.91	\$ 326,629.91	\$ 326,629.91	\$ 326,629.91	\$ 326,629.91	\$ 326,629.91	\$ 326,629.91	100.00	100.00	M.L	144.17	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
PUE220402176167	323261	802213	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 653,520.23	\$ 653,520.23	\$ 653,520.23	\$ 653,520.23	\$ 653,520.23	\$ 653,520.23	\$ 653,520.23	100.00	100.00	M2	164.29	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. Y SE ASIGNA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FISM DF 2022: \$ 653,520.23; FORTAMUN-DF 2022: \$ 582,323.20; CON IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,235,843.43
PUE220402190868	369937	802214	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 2,297,860.24	\$ 2,297,860.24	\$ 2,297,860.24	\$ 2,297,860.24	\$ 2,297,860.24	\$ 2,297,860.24	\$ 2,297,860.24	100.00	100.00	M2	774.80	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.

**FORTAMUN-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402176167	323261	802213	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC	IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)	\$ 582,323.20	\$ 582,323.20	\$ 582,323.20	\$ 582,323.20	\$ 582,323.20	\$ 582,323.20	\$ 582,323.20	10.00	100.00	M2	164.24	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. Y SE ASIGNA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FISM DF 2022: \$ 653,520.23; FORTAMUN-DF 2022: \$ 582,323.20; CON IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,235,843.43



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ATLEQUIZAYÁN,**  
**PUEBLA**  
**2021-2024**

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	1er. Trimestre	16.67	328227.36	1969364	16.67	328227.36	1969364	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	2do. Trimestre	41.67	820568.37	1969364	41.67	820568.37	1969364	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	1312909.38	1969364	66.67	1312909.38	1969364	EN ESTE TERCER TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.
	4to. Trimestre	100.00	1969364.00	1969364	100.00	1969364	1969364	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	1969364	1969364	100.00	1969364	1969364	EN EL ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2022, SE ALCANZO LA META PROGRAMADA.

Índice en el Ejercicio de Recursos


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	328227.36	1969364	4.29	84551	1969364	EN EL ÍNDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE HAY OBRAS QUE ESTA EN PROCESO LA LICITACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	820568.37	1969364	35.23	693826.73	1969364	EN EL ÍNDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS RECURSOS SE HAN EJERCIDO EN GASTO CORRIENTE Y EN UNA OBRA DE MANTENIMIENTO.
	3er. Trimestre	66.67	1312909.38	1969364	63.18	1244185.80	1969364	EN EL ÍNDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SE HA PAGADO MENOS DE LO QUE SE HA RECAUDADO.
	4to. Trimestre	100.00	1969364	1969364	100.00	1969364.00	1969364	EN EL ÍNDICE DEL EJERCICIO DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2022, SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA.

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	21.28	820568.37	38555	13.75	820568.37	59679.58	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS.
	4to. Trimestre	21.28	1969364	92532	13.75	1969364	143201.4	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS.

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	15.45	92532	80149	78.67	143,201.4	80149	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS.

  
PUEBLA  
2021-2024

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN.

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)


Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	0.00	0	3		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	8	EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	11	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	100.00	3	3		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	71.43	5	7	87.50	7	8	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REGISTRAN SIETE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS TRES EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DOS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO, UNO EN ALCANTARILLADO Y UNO EN AGUA POTABLE.
	4to. Trimestre	70.00	7	10	72.73	8	11	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REGISTRAN UN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS, UNO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	0.00	0	3		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	28.57	2	7	12.50	1	8	EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REGISTRA UN PROYECTO COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN.
	4to. Trimestre	30.00	3	10	27.27	3	11	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTO COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN,  
PUEBLA  
2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Financiamiento	Financiamiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado
21	80	1	2022	2	33	1	4		1	5182.2		5182.2				
		2											1	441	4400000	4826905.77
		2											2	612	2500000	2946864.96
		2											2	614	1130722.59	624480.62
		2											2	615	1678349	1774291.65
		2											2	619	463475.41	0
21	80	1	2022	2	33	1	5		1	1099.58		1099.58				
		2											1	358	122400	122400
		2											1	311	375326	375326
		2											1	853	98468.2	98468.2
		2											2	614	896255.07	896255.07
		2											2	622	476914.73	476914.73

Caudado Instrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
							<p>§ 5,182.20 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FISM-DF Y SE REINTEGRARAN A LA TESOFE.</p>
126909.77	4826909.77	4826909.77	4826909.77	4826909.77			<p>EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p>
146864.96	2946864.96	2946864.96	2946864.96	2946864.96			<p>EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO, EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS Y AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO Y DE LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR JUAN DE ZUMÁRRAGA CON C.C.T. 21DCC0008W LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO.</p>
24480.62	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62			<p>EN ESTA PARTIDA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SECCIÓN PÉREZ Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p>
774291.65	1774291.65	1774291.65	1774291.65	1774291.65			<p>EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ALDAMA LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p>
0	0	0	0	0			<p>EN ESTA PARTIDA SE CAMBIA LA OBRA A LA PARTIDA 612</p>
							<p>§ 1,099.58 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FORTAMUN-DF Y SE REINTEGRARAN A LA TESOFE.</p>
122400	122400	122400	122400	122400			<p>EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %.</p>
375326	375326	375326	375326	375326			<p>EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %.</p>
98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2			<p>EN ESTA PARTIDA DE LA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE ZACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %</p>
896255.07	896255.07	896255.07	896255.07	896255.07			<p>EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO Y DE LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p>
476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73			<p>EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.</p>



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN,  
PUEBLA  
2021-2024**







DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

ITEM	TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	FECHA	PROYECTO	CLIENTE	TIPO DE OBRAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	PROGRESO	FECHA DE ACTUALIZACION	FECHA DE IMPRESION
222	4	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA DE LA VILLA DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE QUINDIA	1	PROYECTO	2200000000	2200000000	ACTIVO	2024	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA DE LA VILLA DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE QUINDIA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	RECONSTRUCCION DE LA ZONA URBANA	2024-01-01	2024-12-31	100%	2024-01-01	2024-01-01

Table with multiple columns: DETALLE PRECORTADO, DETALLE PRECORTADO. Includes fields like FECHA, MONEDA, CANTIDAD, VALOR, etc.

insinar



Handwritten signature in blue ink.




**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN,  
PUEBLA  
2021-2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Pa
Puebla	Attequitzayan	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	5182.2	5
Puebla	Attequitzayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Attequitzayan		
Puebla	Attequitzayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Attequitzayan		
Puebla	Attequitzayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Attequitzayan		
Puebla	Attequitzayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Attequitzayan		
Puebla	Attequitzayan	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Attequitzayan		

Prolix

Integro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
182.2		Total del Programa Presupuestario	10172547	10172547	10172547	10172547	10172547	10172547	10172547			N/A	10177573.15		[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Atlequizayán", "Observación": "S 5,182.20 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FISM-DF Y SE REINTEGRARÁN A LA TESOFE.")]]
	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1130722.59	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	624480.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SECCIÓN PÉREZ Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2500000	2346864.96	2346864.96	2346864.96	2346864.96	2346864.96	2346864.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO, EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS Y AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MIMA CON C.C.T. 21EBH027BK EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO Y DE LA REHABILITACIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR JUAN DE ZUMÁRRAGA CON C.C.T. 21DCC0000W LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO.
	2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	483475.41	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE CAMBIA LA OBRA A LA PARTIDA 612.
	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	4400000	4826905.77	4826905.77	4826905.77	4826905.77	4826905.77	4826905.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO, CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1678349	1774291.65	1774291.65	1774291.65	1774291.65	1774291.65	1774291.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A DITEPEC LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ALDAMA LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN,  
PUEBLA  
2021-2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convencio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reinagro	Tipo
Puebla	Atlixtepec	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1099.58	1099.58	
Puebla	Atlixtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlixtepec			1 - Gasto
Puebla	Atlixtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlixtepec			1 - Gasto
Puebla	Atlixtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlixtepec			2 - Gasto
Puebla	Atlixtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlixtepec			2 - Gasto
Puebla	Atlixtepec	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Atlixtepec			1 - Gasto


Prelim

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	1969364	1969364	1969364	1969364	1969364	1969364	1969364			N/A	1970451.73		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Atlequizayán", "Observación": "\$ 1,099.58 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 DEL FONDO FORTAMUN-DF Y SE REINTEGRARÁN A LA TESURE."]]
553 - Otros convenios	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	98468.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA DE LA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE ZACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %
311 - Energía eléctrica	375326	375326	375326	375326	375326	375326	375326	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %.
622 - Edificación no habitacional	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	476914.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	896255.07	896255.07	896255.07	896255.07	896255.07	896255.07	896255.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO Y DE LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	122400	122400	122400	122400	122400	122400	122400	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100 %.



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	México
2022	4	4	Puebla	Atequihuayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Semblante a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	168834	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que no sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Suma de proyectos complementarios registrados al trimestre correspondiente de totales y la MIDS correspondiente)
2022	4	4	Puebla	Atequihuayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	168872	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Suma de proyectos de contribución directa registrados al trimestre correspondiente de totales y la MIDS correspondiente)
2022	4	4	Puebla	Atequihuayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170386	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCOM, proyectos de Quilmes Indígenas y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Suma de proyectos de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente de totales y la MIDS correspondiente)

Forma Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Suma de proyectos registrados en el trimestre (millones)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	30	Just1-Índice-2021, trím4,JustOtras causas.usu@locar losflavorelev.fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN TRES PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.	30	Just1-Índice-2021, trím4,JustOtras causas.usu@locar losflavorelev.fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN TRES PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.	27.27273	Otras causas	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTO COMPLEMENTARIOS EN EL RUBRO DE URBANIZACIÓN.	110	Validado
Suma de proyectos registrados en el trimestre (millones)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70	Just1-Índice-2021, trím4,JustOtras causas.usu@locar losflavorelev.fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.	70	Just1-Índice-2021, trím4,JustOtras causas.usu@locar losflavorelev.fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN DOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.	72.72727	Otras causas	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REGISTRAN UN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS, UNO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	163.3	Validado
Suma de proyectos registrados en el trimestre (millones)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Just1-Índice-2021, trím4,JustOtras causas.usu@locar losflavorelev.fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	0	Just1-Índice-2021, trím4,JustOtras causas.usu@locar losflavorelev.fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	0	Otras causas	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	100	Validado



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN,  
PUEBLA  
2021-2024**



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	M
2022	4	4	Puebla	Atlixulucayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORYAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178198	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refieren al ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disposición Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciben del Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Incluye Transferencias Federales Etiquetadas e ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingresos disponibles del ejercicio fiscal actual - Ingresos disponibles del ejercicio fiscal anterior) / Ingresos disponibles del ejercicio fiscal anterior] * 100
2022	4	4	Puebla	Atlixulucayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORYAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174408	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la necesidad de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejecutado en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, psiquiatras, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a los dos variables son acumulados al periodo que se reporta	[(Gasto Ejecutado en Obligaciones Financieras - Gasto Ejecutado en Obligaciones Financieras al inicio del periodo) / Gasto Ejecutado en Obligaciones Financieras al inicio del periodo] * 100

Forma de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	-------

no disponible tipo o de la entidad territorial (Ciudad de México año) / Ingreso sobre municipal o demarcación (Cuenta de la Ciudad fiscal del año t-1)-00

Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	15.44997	[Just1:Índice2022.trim4] vs:Otras cuentas.situaciónanterior.fecha:09/01/23}	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS.		15.44997	[Just1:Índice2022.trim4] vs:Otras cuentas.situaciónanterior.fecha:09/01/23}	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS.	78.68898	Otras cuentas		509.19	Validado
-----------	-------	------------	-------------	------------	------------	----------	---	--	--	----------	---	--	----------	---------------	--	--------	----------

no ejercido en primas financieras no ejercido en (por Derechos de + Gasto ejercido equidad Pública + no ejercido en millón) / (Gasto total año del TIRAMUN) \* 100

Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	[Just1:Índice2022.trim4] vs:Otras cuentas.situaciónanterior.fecha:09/01/23}	EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.		100	[Just1:Índice2022.trim4] vs:Otras cuentas.situaciónanterior.fecha:09/01/23}	EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.	100	Otras cuentas	EN EL ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2022 SE ALCANZO LA META PROGRAMADA.	100	Validado
------------	-------	------------	-------------	----------	------------	-----	---	--------------------------------------	--	-----	---	--------------------------------------	-----	---------------	--	-----	----------



  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA 2021-2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	México
2022	4	4	Puebla	Atlixquiyayán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recurso del FORTAMUN municipal demarca territorios propios por el municipio Ciudad de México)

de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	-------

Administrados  
 Situación  
 de  
 los  
 ingresos  
 autorizados  
 hasta el  
 día  
 31/12/2023

Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	21.28306	{Just1: {oklo:2022, utm:4, Just:Otras causas, usuario:carlos florencio, fecha:09/01/23}}	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS		21.28306	{Just1: {oklo:2021, trím:4, Just:Otras causas, usuario:carlos florencio, fecha:09/01/23}}	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MÍNIMOS	13.75241	Otras causas		154.76	Validado
-----------	-----------	------	-------------	----------	-------------	----------	--	---	--	----------	---	---	----------	--------------	--	--------	----------



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Mé
2022	4	4	Puebla	Atlixquiayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto FORTA munic demar / Mont aprob FORTA munic demar tiempo
2022	4	4	Puebla	Atlixquiayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recur del FDI munic demar de la C México aprob FORTA munic demar de la C México

Forma de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fuente
------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	--------

o ejercicio del AMUN por el tipo o situación territorial	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{Just1: {ciclo:2022,trim:4,Just:Otras causas,usuario:carlosffloresnclov,fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN	100	{Just1: {ciclo:2022,trim:4,Just:Otras causas,usuario:carlosffloresnclov,fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN	100	Otras causas		100	Validado
--	-----------	------------	------------	---------	----------	------------	-----	--	---	-----	--	---	-----	--------------	--	-----	----------

des transferidos CRTAMUN al tipo o situación territorial	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{Just1: {ciclo:2022,trim:4,Just:Otras causas,usuario:carlosffloresnclov,fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN	100	{Just1: {ciclo:2022,trim:4,Just:Otras causas,usuario:carlosffloresnclov,fecha:09/01/23}}	EN ESTE TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN	100	Otras causas		100	Validado
--	------------	------------	------------	---------	----------	------------	-----	--	---	-----	--	---	-----	--------------	--	-----	----------



  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA 2021-2024**