



12 de Abril de 2023.

OFICIO No.: MAP/2023-156

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN  
PUEBLA  
2021-2024

C. BERTHA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
NOTA: EN FAISMUN 2023 NO SE REGISTRA NINGUNA OBRA, DEBIDO A QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, HASTA EL MOMENTO NO HA MIGRADO NINGUNA OBRA DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL EJERCICIO 2023 (MIDS 2023) AL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT).															

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
NOTA: EN FORTAMUN-DF 2023 NO SE REGISTRA NINGUNA OBRA, DEBIDO A QUE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, TODO EL RECURSO SE EJERCIO EN GASTO CORRIENTE, EN LO QUE ES PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO Y EN EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS.															




PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYÁN,  
PUEBLA  
2021-2024

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	0.00	0	5				
	3er. Trimestre	0.00	0	8				
	4to. Trimestre	0.00	0	11				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	40.00	2	5				
	3er. Trimestre	50.00	4	8				
	4to. Trimestre	63.64	7	11				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	60.00	3	5				
	3er. Trimestre	50.00	4	8				
	4to. Trimestre	36.36	4	11				



  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 ATLEQUIZAYÁN,  
 PUEBLA  
 2021-2024

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	1er. Trimestre	16.67	389,570.8	2,337,425.0	16.67	389,570.8	2,337,425.0	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	2do. Trimestre	41.67	973,927.1	2,337,425.0				
	3er. Trimestre	66.67	1,558,283.4	2,337,425.0				
	4to. Trimestre	100.00	2,337,425.0	2,337,425.0				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	2,337,425.0	2,337,425.0				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	389,570.8	2,337,425.0	5.24	122,558.0	2,337,425.0	EN EL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACION SE BEDE A QUE HAY OBRAS QUE SUS EXPEDIENTES TECNICOS SE ESTAN INTEGRANDO.
	2do. Trimestre	41.67	973,927.1	2,337,425.0				
	3er. Trimestre	66.67	1,558,283.4	2,337,425.0				
	4to. Trimestre	100.00	2,337,425.0	2,337,425.0				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	13.24	973,927.1	73,539.0				
	4to. Trimestre	15.89	2,337,425.0	147,079.0				
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1] * 100	4to Trimestre	2.56	147,079.0	143,408.5	-100.00			



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYAN,  
PUEBLA  
2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	80	1	2023	2	33	1	4		1	2132.82	0												\$ 2,132.82 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2023 DEL FONDO FAISMUN.  EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACION DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYAN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION) EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.  EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.  EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA, REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ALLENDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02 SEGUNDA ETAPA TODAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE Y EL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN Y TODOS LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS SE ESTAN ELABORANDO.  EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TRAMO ZOQUIAPAN - ATLEQUIZAYAN ENTRE EL KM. 3+020.00 Y EL KM. 3+560.00 EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN Y LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION) LOS EXPEDIENTES SE ESTAN INTEGRANDO.  EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA ATLEQUIZAYAN-E.C. IXTEPEC - OZELONACAXTLA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN EL EXPEDIENTE SE ESTA ELABORANDO.
		2										1	441	2889125	2889125	0	0	0	0	0			
		2										1	332	168950	168950	168950	0	0	0	0			
		2										2	612	4260653.7	4260653.7	971403.7	0	0	0	0			
		2										2	614	3189530.71	3189530.71	1284090.5	0	0	0	0			
		2										2	615	1613961.59	1613961.59	0	0	0	0	0			
21	80	1	2023	2	33	1	5		1	347.91	0												\$ 347.91 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2023 DEL FONDO FORTAMUN-DF.  EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS LA ACCION ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.  EN ESTA PARTIDA EL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.  EN ESTA PARTIDA DE LA APORTACION PARA EL CERESO DE ZACATLAN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.  EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO LA ACCION ESTA EN PROCESO DE EJECUCION.  EN ESTA PARTIDA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION) Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LOS EXPEDIENTES SE ESTAN INTEGRANDO.
		2										1	311	516227	516227	254930.84	516227	100118	100118	100118			
		2										2	612	584595.65	584595.65	0	0	0	0	0			
		2										1	853	116871.25	116871.25	0	0	0	0	0			
		2										1	358	134640	134640	134640	134640	22440	22440	22440			
		2										2	614	985091.1	985091.1	0	0	0	0	0			



*[Handwritten signature]*

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYAN,  
PUEBLA  
2021-2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	1	1	Puebla	Atlequizayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.66667	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflores,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.	16.66667	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflores,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.	5.24329	Otras causas	EN EL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACION SE BEDE A QUE HAY OBRAS QUE SUS EXPEDIENTES TECNICOS SE ESTAN INTEGRANDO.	31.46	Validado
2023	1	1	Puebla	Atlequizayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.66667	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflores,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.	16.66667	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflores,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.	16.66667	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN.	100	Validado



**PRESIDENCIA MUNICIPAL ATLEQUIZAYAN, PUEBLA 2021-2024**

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	1	1	Puebla	Atlequizayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflorencio,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflorencio,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	0	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.	100	Validado
2023	1	1	Puebla	Atlequizayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de contribución directa en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflorencio,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflorencio,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.	0	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.	N/D	Validado
2023	1	1	Puebla	Atlequizayan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflorencio,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.	0	{just1:{ciclo:2023,trim:1,just:Otras causas,usuario:carlosflorencio,fecha:12/04/23}}	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.	0	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.	100	Validado



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ATLEQUIZAYAN,  
PUEBLA  
2021-2024**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Atlequizayan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	347.91	0		Total del Programa Presupuestario	2337425	2337425	389570.84	650867	122558	122558	122558			N/A	584356.26	Validado	[[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Atlequizayan", "Observación": "\$ 347.91 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2023 DEL FONDO FORTAMUN-DF."}]]	
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	985091.1	985091.1	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LOS EXPEDIENTES SE ESTAN INTEGRANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	116871.25	116871.25	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA DE LA APORTACIÓN PARA EL CERESO DE ZACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	134640	134640	134640	134640	22440	22440	22440	22440	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO LA ACCIÓN ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	584595.65	584595.65	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	516227	516227	254930.84	516227	100118	100118	100118	100118	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS LA ACCIÓN ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Preliminar

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 ATLEQUIZAYAN,  
 PUEBLA  
 2021-2024



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Atlequizayan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	2132.82	0	Total del Programa Presupuestario		12122221	12122221	2424444.2	0	0	0	0			N/A	3636666.3		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Atlequizayan", "Observación": "\$ 2,132.82 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2023 DEL FONDO FAISMUN."]
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1613961.59	1613961.59	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRTERA ATLEQUIZAYÁN-E.C. IXTEPEC -OZELONACATLA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN EL EXPEDIENTE SE ESTA ELEBORANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	2889125	2889125	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	4260653.7	4260653.7	971403.7	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ALLENDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL OZ SEGUNDA ETAPA TODAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE Y EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA CON C.C.T. 21EBH0278K EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN Y TODOS LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS SE ESTAN ELABORANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	168950	168950	168950	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL EXPEDIENTE SE ESTA INTEGRANDO.
Puebla	Atlequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayan			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3189530.71	3189530.71	1284090.5	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TRAMO ZOQUIAPAN - ATLEQUIZAYÁN ENTRE EL KM. 3+020.00 Y EL KM. 3+560.00 EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN Y LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) LOS EXPEDIENTES SE ESTAN INTEGRANDO.

