



10 de Octubre de 2023.

OFICIO No.: MAP/2023-277

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ATLEQUIZAYÁN,

PUEBLA
2021-2024

C. BERTHA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MONTE PÉDICO	MONTE PLANEADO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
<p>NOTA: EN FAISMUN 2023 NO SE REGISTRA NINGUNA OBRA, DEBIDO A QUE EN ESTE TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, HASTA EL MOMENTO NO HA MIGRADO NINGUNA OBRA DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL EJERCICIO 2023 (MDS 2023) AL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT).</p>															

PORTAMUNDF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	MONTE PÉDICO	MONTE PLANEADO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302269434		802308	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ATLEQUIZAYÁN-IGUAJUCO ALLENDE (CONCEPCIÓN)-E.C. INYEPEC	ATLEQUIZAYÁN	\$ 199,430.67	\$ 199,430.67	\$ 199,430.67	\$ 199,430.67	\$ 199,430.67	\$ 199,430.67	\$ 199,430.67	100.00%	100.00%	5098.00 M.L.	LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNDONANDO.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ATLEQUIZAYÁN,
PUEBLA
2021-2024

INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	0.00	0	5		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	0.00	0	8		0	0	EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	0.00	0	11				

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	40.00	2	5		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	50.00	4	8		0	0	EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	63.64	7	11				

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*200	1er. Trimestre		0	0		0	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	60.00	3	5		0	0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	50.00	4	8		0	0	EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	36.36	4	11				

MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México] * 100	1er. Trimestre	18.67	389,570.3	2,337,425.0	16.67	389,570.3	2,337,425.0	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	2do. Trimestre	41.67	973,927.1	2,337,425.0	41.57	973,927.1	2,337,425.0	EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	3er. Trimestre	66.67	1,558,283.4	2,337,425.0	66.67	1,558,283.4	2,337,425.0	EN ESTE TERCER TRIMESTRE EN ESTE INDICADOR NO HUBO VARIACIÓN
	4to. Trimestre	100.00	2,337,425.0	2,337,425.0				
INDICADOR 10								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Amenity] / [Monto anual ejercido del FORTAMUN DF] * 100	4to. Trimestre	100.00	2,337,425.0	2,337,425.0				
INDICADOR 11								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial] / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial] * 100	1er. Trimestre	16.67	389,570.3	2,337,425.0	5.24	122,558.0	2,337,425.0	EN EL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACION SE DEBE A QUE HAY OBRAS QUE SUS EXPEDIENTES TECNICOS SE ESTAN INTEGRANDO.
	2do. Trimestre	41.67	973,927.1	2,337,425.0	14.79	345,720.3	2,337,425.0	EN EL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACION SE DEBE A QUE SOLO EL RECURSO SE HA EJERCIDO EN EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO, PAGO A C.F.E. Y LA APORTACION AL CERESO.
	3er. Trimestre	66.67	1,558,283.4	2,337,425.0	30.38	1,177,137.9	2,337,425.0	EN EL INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACION SE DEBE A QUE SOLO EL RECURSO SE HA EJERCIDO EN EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO, PAGO A C.F.E., LA APORTACION AL CERESO, PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y EN DESARROLVE Y MANTENIMIENTO DE LA CARCERA DE ATLEQUIZAYAN-IGNACIO AMARDE CONCEPCION-H.C. DOTEPEC
	4to. Trimestre	100.00	2,337,425.0	2,337,425.0				
INDICADOR 12								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Ingresos asignados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal]	2do. Trimestre	13.24	973,927.1	73,539.0	17.92	973,927.10	54,660.1	LA VARIACION SE DEBE A QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SON MUY MINIMOS.
	4to. Trimestre	15.63	2,337,425.0	247,079.0				
INDICADOR 13								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Ingresos disponibles municipales o de la demarcación territorial] de la Ciudad de México en el año / [Ingresos disponibles municipales o de la demarcación territorial] de la Ciudad de México del año t-1] * 100	4to. Trimestre	2.36	347,079.0	381,498.3	-108.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ATLEQUIZAYÁN,
PUEBLA
2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Ciclo Anual	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Gobierno - Capital	Institución Ejecutora	Revolucionario Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recursos (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagos	Cuentas	Proyectos	Observaciones
21	MU	1	2021	1	11	1	4		1		0		9130.52										5.23 SE REALIZAN LOS INTERIORES ORDENADOS POR LA SECRETARÍA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN Y POR EL SENIPE, DESDE MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2021 CON FONDO PUNJAL. EN ESTA PARTIDA SE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE MUNDO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGUACÓ ALLIENDE (CONCEPCIÓN) EL EMPORTE ESTÁ INTEGRADO.
		2										1	441	2589125	2594420.20	0	0	0	0	0			EN ESTA PARTIDA SE REALIZA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL EMPORTE ESTÁ INTEGRADO.
		2										1	132	168950	168950	168950	0	0	0	0			EN ESTA PARTIDA SE REALIZA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGUACÓ ALLIENDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA RURAL, EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL DE SEGUNDA ETAPA, TODAS EN LA LOCALIDAD DE IGUACÓ ALLIENDE Y EL TRONCO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER VERA DON S.C.T. SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN Y TODOS LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS ESTÁN INTEGRADOS.
		1										2	612	4200621.7	3864171.23	3844274.23	0	0	0	0			EN ESTA PARTIDA SE REALIZA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TRONCO ZOCQUIAPAN - ATLEQUIZAYÁN ENTRE EL KM. 3920.00 Y EL KM. 3940.00 EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN RESPECTIVAMENTE ESTÁ INTEGRADO Y LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGUACÓ ALLIENDE (CONCEPCIÓN) SE ASIGNARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO, LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR JUÁREZ EL EXPEDIENTE ESTÁ INTEGRADO Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN EL EMPORTE ESTÁ INTEGRADO.
		2										2	604	2148530.71	4792376.5	3730600.52	0	0	0	0			EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA OCELOBA DANTE - ATLEQUIZAYÁN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN EL EMPORTE ESTÁ INTEGRADO.
21	05	1	2021	2	23	1	5		1		0		1508.31										5.2.508.32 SON LOS INTERIORES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL SENIPE, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2021 DEL FONDO FORTAMUN-05. EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALTERNADO PÚBLICO A CUEL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASADOS LA ACCIÓN ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
		2										1	311	516227	444851	444851	444851	208856	208856	219856			EN ESTA PARTIDA SE TOMAN EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER VERA DON S.C.T. SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRAS DE ASIGNARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.
		2										2	612	584566.65	0	0	0	0	0	0			EN ESTA PARTIDA SE LA APORTACIÓN PARA EL CERO DE ZOCQUIÁN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTÁ TERMINADA AL 100 %.
		2										1	858	110871.25	110871.25	110871.25	110871.25	110871.25	110871.25	110871.25			EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RECTOR SANITARIO LA ACCIÓN ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
		2										1	158	124640	124640	124640	124640	109980	109980	109980			EN ESTA PARTIDA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE IGUACÓ ALLIENDE (CONCEPCIÓN) DE CARRETERA OCELOBA DANTE EN ATLEQUIZAYÁN Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN EL EMPORTE ESTÁ INTEGRADO.
		2										2	614	984091.3	521592.04	543450.44	0	0	0	0			EN ESTA PARTIDA EL DESAZO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ATLEQUIZAYÁN-IGUACÓ ALLIENDE (CONCEPCIÓN) - E.C. ENTRE EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN LA OBRAS ESTÁ TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
		2										1	615	0	189400.67	194400.67	194400.67	194400.67	194400.67	194400.67			EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS LA ACCIÓN ESTÁ TERMINADA AL 100 %.
		1										1	710	0	500000	500000	500000	500000	500000	500000			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ATLEQUIZAYÁN,
PUEBLA
2021-2024

... ..

... ..



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ATLEQUIZAYÁN,
PUEBLA
2021-2024



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ATLIX
PUEBLA
2023

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Reserva	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Dependencia Ejecutora	Recurso Financiero	Presupuesto	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado INCP	Pagado EF	RESERVE	Observaciones (Cuentas)	
Puebla	Atlix	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	9855.65	0	Total del Programa Presupuestario		1212221	1212221	9697776.8	0	0	0	0			N/A	9697776.8		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Atlix", "Observación": "9,355.65 SON LOS INTERES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2023 DEL FONDO FASIMUN.")]	
Puebla	Atlix	Partida general	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlix			1 - Gasto corriente	48 - Ayudas sociales a personas	2889125	2886500.00	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACION DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLIX Y SAN AGUSTIN ALLENDE (CONCEPCION) EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.
Puebla	Atlix	Partida general	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlix			2 - Gasto de inversión	611 - Edificación no habitacional	4280555.7	3884374.25	3884374.25	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA, REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ALLENDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATLIX (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL DE SEGUNDA ETAPA TODAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE Y EL TERCERO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MONA CON C.C.T. 21888728 EN LA LOCALIDAD DE ATLIX Y TODOS LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS ESTAN INTEGRADOS.
Puebla	Atlix	Partida general	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlix			2 - Gasto de inversión	614 - División de terreno y construcción de obras de urbanización	3288330.71	3792376.5	3799809.52	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TRAMO ZOCUAPAN - ATLIX ENTRE EL KM. 3+000.00 Y EL KM. 3+650.00 EN LA LOCALIDAD DE ATLIX EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION) SE ASIGNARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO, LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR AMARILLO EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE ATLIX EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.
Puebla	Atlix	Partida general	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlix			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1618961.59	2000000	1924843.05	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA OZELMAGATLA - ATLIX, EN LA LOCALIDAD DE ATLIX EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.
Puebla	Atlix	Partida general	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	33	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlix			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	168950	168950	168950	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL ATLEQUIZAYÁN PUEBLA 2021-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	Resumen de Ejecución	Naturaleza	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Cuentas)	
Puebla	Atlequizayán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	5055.68	0		Total del Programa Presupuestario	12122221	12122221	9697776.8	0	0	0	0			N/A	2897776.6		[("Dependencia Ejecutora") "Municipio de Atlequizayán", "Observación": "SE SEAN SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2023 DEL FONDO FAISVIAUN."]	
Puebla	Atlequizayán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayán			2 - Gasto corriente	641 - Ayudas sociales a personas	2889125	2256520.27	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ATLEQUIZAYÁN E IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.
Puebla	Atlequizayán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayán			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	420683.7	3564374.23	3884374.23	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA JUNTA AGRARIA DE IGNACIO ALLENDE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN (SEGUNDA ETAPA), CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL DE SEGURIDAD ETAPA TODAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE Y EL TECHADO EN ÁREA DE IMPACTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MONA CON C.C.T. 21E8H0279X EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN Y TODOS LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS ESTAN INTEGRADOS.
Puebla	Atlequizayán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayán			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3189306.71	3792326.5	3728609.52	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TRAMO ZOQUIAPAN - ATLEQUIZAYÁN ENTRE EL KM. 8+020.00 Y EL KM. 3+566.00 EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) SE ASIGNARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO, LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR JUAREZ EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.
Puebla	Atlequizayán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayán			2 - Gasto de inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	3613961.59	3000000	1924843.05	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA OZELMAGACTLA - ATLEQUIZAYÁN, EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.
Puebla	Atlequizayán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Atlequizayán			2 - Gasto corriente	632 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	168950	168950	188250	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA SE REALIZARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Cuenta	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Rasno	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Comunal Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Código)	
Puebla	Attequizayan	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	99	FORTAMUN	9005	Sin Especificar	Sin Especificar	1508.32	0		Total del Programa Presupuestario	2337425	2337425	1558283.36	1415832.92	1177137.92	1177137.92	1177137.92			N/A	1558283.36	Validado	[*Dependencia Ejecutora: "Municipio de Attequizayan", "Observación": "S 1,508.32 SON LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y POR EL BANCO, EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO 2023 DEL FONDO FORTAMUN-DF."]	
Puebla	Attequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	99	FORTAMUN	1005		Municipio de Attequizayan			1 - Gasto corriente	858 - Otros convenios	116871.25	116871.25	116871.25	116871.25	116871.25	116871.25	116871.25	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA DE LA APORTACION PARA EL CERESO DE ZACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE ATTEQUIZAYÁN LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100%.	
Puebla	Attequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	99	FORTAMUN	1005		Municipio de Attequizayan			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	134640	134640	134640	134640	100980	100980	100980	100980	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO POR TRATAMIENTO Y EXPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELENO SANITARIO LA ACCIÓN ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
Puebla	Attequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	99	FORTAMUN	1005		Municipio de Attequizayan			1 - Gasto corriente	785 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	0	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100%.
Puebla	Attequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	99	FORTAMUN	1005		Municipio de Attequizayan			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	584395.65	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MUNA CON C.C.T. 21EB40279K EN LA LOCALIDAD DE ATTEQUIZAYÁN LA OBRA SE ASIGNA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.
Puebla	Attequizayan	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	99	FORTAMUN	1005		Municipio de Attequizayan			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	985091.1	921592.08	142450.44	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN) SE EJECUTARA CON FORTAMUN DEL EJERCICIO 2023 Y LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATTEQUIZAYÁN EL EXPEDIENTE ESTA INTEGRADO.

Preliminar



PRESIDENCIA MUNICIPAL ATTEQUIZAYÁN, PUEBLA

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Razon	Clave Razon	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convalidado Especifico	Dependencia Ejecutora	Perdimento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partido	Aprobado	Modificado	Reconstruido (Utilizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	Attequizayan	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Attequizayan			2 - Gasto de Inversión	535 - Construcción de vías de comunicación	0	199430.67	199430.67	199430.67	199430.67	199430.67	199430.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ATLEQUIZAYAN-IGNACIO ALLENDE (CONCEPCION)-E.C. XTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO.
Puebla	Attequizayan	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Attequizayan			1 - Gasto corriente	312 - Energía eléctrica	536227	464891	464891	464891	259856	259856	259856	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EN ESTA PARTIDA EL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS LA ACCIÓN ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ATLEQUIZAYÁN,
PUEBLA
2021-2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Plan	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Parada	Subparada	Actividad Institucional	Cuenta del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel de Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Origen del Indicador	Bandas	Meta programada	Actualización	Detalle	Tercer Trimestre	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Estado
2023	3	3	Puebla	Atlix	39 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y en las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	270220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PROCOM, proyectos de Suministro de otros Gases Industriales y Proyectos Especiales) proyectos registrados la MDS durante el año. La clasificación de proyectos correspondientes/Suministro Complementarios puede ser consultada en la de proyectos en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no registrado en la MDS a considerarse en el Catálogo como directo o indirecto complementario puede considerarse como correspondiente/Suministro proyecto especial	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efeca	Descendente	0	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MDS	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MDS	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MDS	0	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN OTROS PROYECTOS EN LA MDS	100	Validado			
2023	3	3	Puebla	Atlix	39 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y en las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181407	Porcentaje de proyectos de construcción directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto al total de proyectos que han sido registrados en la MDS para la ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efeca	Ascendente	50	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN 2.00 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DIRECTA EN LA MDS	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN 2.00 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DIRECTA EN LA MDS	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN 2.00 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DIRECTA EN LA MDS	0	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DIRECTA EN LA MDS	0	Validado				
2023	3	3	Puebla	Atlix	39 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y en las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	282638	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, agropecuario) y que han sido registrados en la MDS para la ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Efeca	Descendente	50	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN 1.00 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MDS	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN 1.00 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MDS	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRAN 1.00 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MDS	0	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REGISTRAN PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LA MDS	N/D	Validado				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ATLIX
PUEBLA
2021-2024

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Subsección	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Señal	Meta programada	Comparación	Detalle	Meta Modificada	Fecha de Medición	Detalle	Resultado en el Período	Justificación	Detalle	Aplicación (%)	Estado	
2020	3	3	Puebla	Atlixquiyán	25 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	383733	Índice de Ejercicio de Recursos	Del mes a anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación (Caso ejemplar del territorio de la Ciudad de México, este FORTAMUN por el municipio indicador muestra el porcentaje de o demarcación territorial / recursos devueltos por el municipio o área anual aprobado del presupuesto mensual de la Ciudad de FORTAMUN al municipio o área autorizada el período que se demarcación territorial) * 100 reporta.		Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Gráfico	Acordante	60.0000	¿Indicador en este trimestre, en este indicador, no hubo variación?	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	60.0000	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	60.0000	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	60.0000	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	EN EL MES DE EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE SOLA SE RECIBIO SE HA RECIBIDO EN EL PAGO DEL REILLENDO SANITARIO, PAGO A C.F.R.E., LA APORTACIÓN AL COMISO, PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y EN DETRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ATLIQUIZAYAN-ATLACAYAN (CONCEPCIÓN) S.C. INTERE	75.54	Validado
2020	3	3	Puebla	Atlixquiyán	22 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	400 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	3 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	383349	Porcentaje de recursos ejecutados	Del mes a anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación (Caso ejemplar del territorio de la Ciudad de México, esta demarcación territorial de la indicador muestra el porcentaje de Ciudad de México/ Muestra recursos devueltos al municipio o área aprobado del presupuesto mensual de la Ciudad de FORTAMUN al municipio o área autorizada el período que se o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100 reporta.		Componente	Trimestral	Porcentaje	Gráfico	Gráfico	Acordante	44.0000	¿Indicador en este trimestre, en este indicador, no hubo variación?	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	44.0000	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	44.0000	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	EN ESTE TRIMESTRE, EN ESTE INDICADOR, NO HUBO VARIACIÓN.	100	Validado		


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ATLIQUIZAYÁN,
PUEBLA
2021-2024